

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2568
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 - 30 กันยายน 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ	
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด
1	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายทาง นม.ถ 259- 14 สายกลางทุ่ง บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2	227,900.00	224,000.00	3,900.00	✓	-	-	10 มิถุนายน 2568	19 สิงหาคม 2568
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง นม.ถ. 259-58 ขุนจิตพัฒนา ซอย 10 บ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3	383,900.00	371,000.00	12,900.00	✓	-	-	26 มิถุนายน 2568	10 สิงหาคม 2568
3	โครงการปรับปรุงห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า	130,000.00	130,000.00	0	✓	-	-	12 เมษายน 2568	10 มิถุนายน 2568
4	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายทาง นม.ถ 259-34 จิตประสงค์ ซอย 11 บ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1	113,700.00	110,000.00	3,700.00	✓	-	-	10 มิถุนายน 2568	6 สิงหาคม 2568
5	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1	180,000.00	178,000.00 ก่อนนี้ผูกพัน	2,000.00	✓	-	-	26 มิถุนายน 2568	24 สิงหาคม 2568

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ	
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด
6	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายทาง นม.ถ 259-36 ซอยโชคอำนวย บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2	196,700.00	193,000.00	3,700.00	✓	-	-	10 มิถุนายน 2568	12 สิงหาคม 2568
7	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายทาง นม.ถ 259- 94 ซอยสุขกมล บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7	243,500.00	240,000.00	3,500.00	✓	-	-	10 มิถุนายน 2568	11 สิงหาคม 2568
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง นม.ถ. 259-02 บ้านจิตประสงค์ - บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4	474,300.00	471,000.00	3,300.00	✓	-	-	26 เมษายน 2568	08 กรกฎาคม 2568
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอย บุญรอด บ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6	89,200.00	85,000.00	4,200.00	✓	-	-	26 มิถุนายน 2568	05 กันยายน 2568
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า หมู่ที่ 6	233,000.00	230,000.00	3,000.00	✓	-	-	26 มิถุนายน 2568	07 กันยายน 2568
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง นม.ถ. 259-69 ซอยเฟื่องฟ้า บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4	147,000.00	144,000.00	3,000.00	✓	-	-	26 เมษายน 2568	16 มิถุนายน 2568

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ	
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ขอยผาสุข บ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6	81,400.00	77,000.00	4,400.00	✓	-	-	26 มิถุนายน 2568	05 กันยายน 2568
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง นม.ถ. 259-84 ขอยสัมนิ์ บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7	445,000.00	445,000.00	0.00	✓	-	-	25 มีนาคม 2568	08 กันยายน 2568
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง นม.ถ. 259-80 ขอยเอื้ออารีย์ บ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6	96,400.00	92,000.00	4,400.00	✓	-	-	25 มิถุนายน 2568	06 กันยายน 2568
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ. 259-33 จิตประสงค์ ขอย10 บ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1	304,000.00	293,000.00	11,000.00	✓	-	-	25 มิถุนายน 2568	08 กันยายน 2568
16	โครงการเราคือลุงเขว้า เราคือทีม (We are Teamwork)	20,000.00	19,800.00	200.00	✓	-	-	16 กันยายน 2568	16 กันยายน 2568
17	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน	70,000.00	69,030.00	970.00	✓	-	-	24 เมษายน 2568	25 เมษายน 2568
18	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ	70,000.00	67,990.00	2,010.00	✓	-	-	31 มีนาคม 2568	1 เมษายน 2568

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ	
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด
19	แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000.00	19,630.00	370.00	✓	-	-	28 สิงหาคม 2568	28 สิงหาคม 2568
20	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ศพด.ลุ่มเขว้า)	764,170.00	758,473.00	5,697.00	✓	-	-	1 ตุลาคม 2568	30 กันยายน 2568
21	ทุนน้อยเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่น	6,500.00	4,020.00	2,480.00	✓	-	-	25 กุมภาพันธ์ 2568	25 กุมภาพันธ์ 2568
22	แข่งขันกีฬา	140,000.00	139,910.00	90.00	✓	-	-	7 ธันวาคม 2567	21 ธันวาคม 2567
23	งานประเพณีลอยกระทง	20,000.00	19,200.00	800.00	✓	-	-	5 พฤศจิกายน 2567	5 พฤศจิกายน 2567
24	พัฒนาหลักสูตรการศึกษา	5,000.00	2,100.00	2,900.00	✓	-	-	3 กันยายน 2568	3 กันยายน 2568
25	แข่งขันทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาการเด็ก	10,000.00	9,160.00	840.00	✓	-	-	29 กรกฎาคม 2568	29 กรกฎาคม 2568

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ	
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลายสิ้นสุด
26	อุดหนุนโรงเรียนบ้านลุงเขว้า	1,254,000.00	1,254,000.00	0	✓	-	-	1 ตุลาคม 2568	30 กันยายน 2568
27	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจาน	216,000.00	216,000.00	0	✓	-	-	1 ตุลาคม 2568	30 กันยายน 2568
28	ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.จิตประสงค์	160,200.00	89,562.00	70,638.00	✓	-	-	1 กรกฎาคม 2568	10 ตุลาคม 2568
29	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านลุงเขว้า โรงเรียนบ้านหนองจาน	556,500.00	331,542.43	224,957.57	✓	-	-	1 ตุลาคม 2568	30 กันยายน 2568
30	อบรมคุณธรรม จริยธรรม	20,000.00	8,770.00	11,230.00	✓	-	-	28 กุมภาพันธ์ 2568	28 กุมภาพันธ์ 2568
31	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	30,000.00	29,980.00	20.00	✓	-	-	11 มกราคม 2568	11 มกราคม 2568
32	ขยายสร้างคำ เพื่อพัฒนาชุมชน	10,000.00	9,978.00	22.00	✓	-	-	11 กันยายน 2567	11 กันยายน 2567

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ	
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลายสิ้นสุด
33	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอนุวงศ์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	52,500.00	52,500.00	0.00	✓	-	-	30 สิงหาคม 2568	30 สิงหาคม 2568
34	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	15,000.00	15,000.00	0.00	✓	-	-	21 สิงหาคม 2568	21 สิงหาคม 2568
35	รักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	15,000.00	2,550.00	12,450.00	✓	-	-	4 มิถุนายน 2568	4 มิถุนายน 2568
36	อบรมเชิงปฏิบัติการและประชุมท้องถิ่นระดับตำบล	15,000.00	13,650.00	1,350.00	✓	-	-	7 กุมภาพันธ์ 2568	7 กุมภาพันธ์ 2568
37	ประชามหมู่บ้าน	10,000.00	10,000.00	0.00	✓	-	-	17 มกราคม 2568	25 มกราคม 2568
38	เฟื่องฟ้างามและของดีอำเภอนองบุญมาก	20000	12000	0.00	✓	-	-	25 พ.ย 2567	25 พ.ย 2567
39	โครงการอาหารเสริม (นม)	20000	12000	0.00	✓	-	-	25 พ.ย 2567	25 พ.ย 2567