



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเข้่ว
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี ที่ เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี ที่ สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 259-107 ซอยเสริมสุข บ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9	60,000	57,500	15/06/2566	04/08/2566	✓			กองช่าง	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 259-89 ซอยสามัคคี 25 บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7	765,000	538,000	5/01/2566	2/06/2566	✓			กองช่าง	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 (ซอยกาญจนะ)	85,000	84,500	15/06/2566	04/08/2566	✓			กองช่าง	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-108 ซอยอัมสมบูรณ์ บ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9	320,000	317,500	15/06/2566	10/08/2566	✓			กองช่าง	
		1,230,000	997,500							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี ที่ เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี ที่ สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
5	ก่อสร้างถนนหินจารจรลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-13 ถนนริมทุ่ง บ้านลุงเขว้า - บ้านหนองไผ่ บ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6	300,000	299,000	15/09/2566	30/10/2566	✓			กองช่าง	
6	ก่อสร้างถนนหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-14 สายกลางทุ่ง บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า)	670,000	430,000	7/07/2566	10/08/2566	✓			กองช่าง	
7	ก่อสร้างอาคารห้องนํ้าองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า	190,000	189,000	1/09/2566	3/10/2566	✓			กองช่าง	
8	ปรับปรุงระบบประปาบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (คุ่มหนอง จิก)	300,000	0	15/06/2566	10/08/2566		✓		กองช่าง	
		1,460,000	918,000							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี ที่ เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี ที่ สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน	70,000	65,150	22/06/2566	23/06/2566	✓			สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำสตรีในชุมชน	15,000	0	-	-			✓	สำนักปลัด	
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	75,000	0	-	-			✓	สำนักปลัด	
4	โครงการครอบครัวอบอุ่น	15,000	0	-	-			✓	สำนักปลัด	
5	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ใน ตำบลลุงเขว้า	60,000	0	-	-			✓	สำนักปลัด	
6.	โครงการ " เราคือลุงเขว้า เราคือทีม" (WE ARE TEAMWORK)	15,000	12,450	7/09/2566	7/09/2566	✓			สำนักปลัด	
7	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	0	-	-			✓	สำนักปลัด	
		280,000	77,600							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี ที่ เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี ที่ สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
8	โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด.	12,000	0	-	-			✓	สำนักปลัด	
9	ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	70,000	65,370	15/05/2566	16/05/2566	✓			สำนักปลัด	
10	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต	60,000	0	-	-			✓	สำนักปลัด	
11	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,823,200	6,507,200	ตุลาคม 2565	กันยายน 2566	✓			สำนักปลัด	
12	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,252,800	1,155,200	ตุลาคม 2565	กันยายน 2566	✓			สำนักปลัด	
13	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	24,000	ตุลาคม 2565	กันยายน 2566	✓			สำนักปลัด	
14	เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินในการบรรเทาสาธารณภัย	400,000	0	-	-			✓	สำนักปลัด	
		8,642,000	7,751,770							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี ที่ เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี ที่ สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ	10,000	8,070	8/09/2566	8/09/2566	✓			กองการศึกษา	
2	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	30,000	30,000	14/01/2566	14/01/2566	✓			กองการศึกษา	
3	โครงการหนุน้อยเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่น	6,500	3,250	28/02/2566	28/02/2566	✓			กองการศึกษา	
4	โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,000	0	-	-			✓	กองการศึกษา	
5	โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา	5,000	1,540	15/08/2566	15/08/2566	✓			กองการศึกษา	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	544,900	539,813	ตุลาคม 2565	กันยายน 2566	✓			กองการศึกษา	
7	อุดหนุนโรงเรียนบ้านลุงเขว้า	1,179,100	1,179,100	ตุลาคม 2565	กันยายน 2566	✓			กองการศึกษา	
8	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจาน	172,500	172,500	ตุลาคม 2565	กันยายน 2566	✓			กองการศึกษา	
9	ค่าอาหารเสริม (นม)	695,700	329,415.24	ตุลาคม 2565	กันยายน 2566	✓			กองการศึกษา	
		2,658,700	2,263,688.24							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลู่เข้ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี ที่ เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี ที่ สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	90,000	60,000	ตุลาคม 2565	กันยายน 2566	✓			สำนักปลัด	
2	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	20,000	0	-	-			✓	สำนักปลัด	
3	โครงการขยะสร้างค่า เพื่อพัฒนาชุมชน	10,000	10,000	23/08/2566	23/08/2566	✓			สำนักปลัด	
4	โครงการให้ความรู้และพัฒนาเด็กวัยรุ่น	30,000	0	-	-			✓	สำนักปลัด	
5	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	180,000	180,000	ตุลาคม 2565	กันยายน 2566	✓			สำนักปลัด	
6	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัข	52,500	52,500	ตุลาคม 2565	กันยายน 2566	✓			สำนักปลัด	
7	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	83,500	79,938	ตุลาคม 2565	กันยายน 2566	✓			สำนักปลัด	
	รวม	466,000	79,938							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี ที่ เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี ที่ สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำ ท้องถิ่น ประจำปี 2564	220,000	217,200	18/07/2566	21/07/2566	✓			สำนักปลัด	
2	โครงการประชุมผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ในพื้นที่	20,000	3,375	ตุลาคม 2565	กันยายน 2566	✓			สำนักปลัด	
3	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	20,000	0	-	-			✓	สำนักปลัด	
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล	15,000	7,000	7/02/2566	7/02/2566	✓			สำนักปลัด	
5	โครงการประเมินผลความพึงพอใจ ผู้รับบริการ	20,000	20,000	ตุลาคม 2565	กันยายน 2566	✓			สำนักปลัด	
6	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	100,000	0	-	-			✓	สำนักปลัด	
7	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	136,739	0	-	-			✓	สำนักปลัด	
	รวม	531,739	30,375							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี ที่ เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี ที่ สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
8	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.	20,000	20,000	ตุลาคม 2565	กันยายน 2566	✓			สำนักปลัด	
9	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	10,000	0	-	-			✓	สำนักปลัด	
10	โครงการวันท้องถิ่นไทย	20,000	0	-	-			✓	สำนักปลัด	
11	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	50,000	0	-	-			✓	สำนักปลัด	
12	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	25,000	2,025			✓			สำนักปลัด	
13	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	65,000	0	-	-			✓	สำนักปลัด	
	รวม	190,000	22,025							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลู่เซว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี ที่ เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี ที่ สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกาย สบาย ชีวี "	20,000	12,618	2/06/2566	2/06/2566	✓			กองการศึกษา	
2	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกันแข่งขันหรือนักกรีฑา เข้าร่วมแข่งขัน	140,000	139,740	21/01/2566	15/02/2566	✓			กองการศึกษา	
3	โครงการแข่งขันกีฬา	40,000	0	-	-			✓	กองการศึกษา	
4	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	15,000	0	8/11/2566	8/11/2566			✓	กองการศึกษา	
5	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	20,000	7,350	17/03/2566	17/03/2566	✓			กองการศึกษา	
6	โครงการร้อยดวงใจ ใส่ดวงธรรม	20,000	0	-	-			✓	กองการศึกษา	
	รวม 6 โครงการ	255,000	159,708							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี ที่ เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี ที่ สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริ	15,000	0	-	-			✓	สำนักปลัด	
2	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	20,000	2,200	6/06/2566	6/06/2566	✓			สำนักปลัด	
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	15,000	15,000	14/07/2566	14/07/2566	✓			สำนักปลัด	
	รวม 3 โครงการ	50,000	17,200							

ปัญหาอุปสรรค

โครงการ

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนิน
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
3. แต่ละกองงาน ขาดบุคลากร ทำให้บางโครงการการทำงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้บริหารเร่งรัดกำกับดูแลให้ดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาที่กำหนดตามแผน
2. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก / กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน